

TAARIFA YA MIRADI YA MAENDELEO ITAKAYOTEKELEZWA KWA MWAKA WA FEDHA 2025/2026

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
1	Afya	BUMERA	KITENGA	Kulipa madeni ya wazabuni waliioleta vifaa vya ujenzi kituo cha afya Bumera	Mapato ya Ndani	12,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
2	Afya	KWIHANCHA	GIBASO	Kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya Kwihancha	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	Utekelezaji haujaanza
3	Afya	KWIHANCHA	GIBASO	Ujenzi wa nyumba pacha (2 in 1) ya watumishi kituo cha afya Kwihancha	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
4	Afya	NYARERO	KEMAKORERE	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Kemakorere	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	Kazi ya skimming inaendelea
5	Afya	MANGA	KEMBWI	Kukarabati zahanati ya kijiji cha Kembwi	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
6	Afya	KIORE	KEWAMAMBA	Ujenzi wa kichomea taka zahanati ya Kewamamba	Mapato ya Ndani	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	ujenzi umekamilika
7	Afya	KIORE	NYAGISYA	Ununuzi na ufungaji wa milango katika zahanati ya Nyagisya	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	utekelezaji umekamilika
8	Afya	SUSUNI	KIONGERA	Kukamilisha ujenzi wa maabara zahanati ya Kiongera	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	Kazi ya ufungaji wa milango inaendelea
9	Afya	SUSUNI	KIONGERA	Kukamilisha ujenzi wa jengo la wagonjwa wa ndani	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	15,000,000.00	11,400,000.00	3,600,000.00	Ujenzi umekamilika
10	Afya	SUSUNI	MATAMANKWE	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi zahanati ya Matamankwe	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
11	Afya	MANGA	MTANA	Kuingiza umeme wa 3 phase katika kituo cha afya Mtana	Mapato ya Ndani	12,500,000.00	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Hatua ya manunuzi
12	Afya	KOMASWA	SOMBANYASOKO	Kukamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Sombanyasoko	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	hatua ya manunuzi
13	Afya	BINAGI	MAGOMA	Ujenzi wa nyumba pacha (2 in 1) ya watumishi kituo cha afya Magoma	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
14	Afya	NYAKONGA	MAGOTO	Ununuzi wa jenereta la tahadhari katika kituo cha afya Magoto	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
15	Afya	MURIBA	TAGARE	Kukamilisha ujenzi wa zahanati katika kijiji cha Tagare	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
16	Afya	KIBASUKA	NYARWANA	Kuanza ujenzi wa jengo la OPD katika kituo cha afya Nyarwana	Mapato ya Ndani	130,000,000.00	130,000,000.00	-	130,000,000.00	hatua ya manunuzi
17	Biashara	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuandaa michoro na makadirio ya vifaa na kuanza ujenzi hatua za awali za ukumbi wa Halmashauri	Mapato ya Ndani	485,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
18	Biashara	KOMASWA	SURUBU	Kukamilisha ujenzi wa maegesho ya Malori Komaswa	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
19	Biashara	REGICHERI	NG'ERENG'ERE	Kukamilisha ujenzi wa stendi ya mabasi Ng'ereng'ere	Mapato ya Ndani	150,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
20	Biashara	SIRARI	SOKONI	Upembuzi yakinifu kwa ajili ya kuandaa michoro na makadirio ya vifaa ya soko la Sirari	Mapato ya Ndani	165,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
21	Elimu	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kusimika majiko yanayotumia nishati safi katika shule za msingi na Sekondari	Mapato ya Ndani	90,010,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
22	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ununuzi wa madawati 3000 kwa ajili ya shule za msingi	Mapato ya Ndani	255,000,000.00	255,000,000.00	255,000,000.00	-	Jumla ya madawati 3000 yametengezwa kupelekwa katika Shule za Msingi 33
23	Elimu Msingi	MANGA	BISARWI	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa katika shule za msingi Bisarwi	Mapato ya Ndani	25,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	hatua ya manunuzi

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJIJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
24	Elimu Msingi	NYAROKOBA	MSEGE	Ujenzi wa miundombinu ya kuvuna maji ya mvua katika shule ya msingi Bong'enge	Mapato ya Ndani	5,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
25	Elimu Msingi	GANYANGE	BOREGA A	Ukarabati wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Borega A	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	Utekelezaji unaendelea
26	Elimu Msingi	MBOGI	BOREGA B	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi shule ya msingi Borega B	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
27	Elimu Msingi	NYAROKOBA	GENKURU	Ujenzi wa choo matundu 9 shule ya msingi Genkuru	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
28	Elimu Msingi	NYAMWAGA	GWITARE	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Gwitare	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	hatua ya manunuzi
29	Elimu Msingi	GWITIRYO	GWITIRYO	Ukarabati wa vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Gwitiryo	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Utekelezaji umekamilika
30	Elimu Msingi	ITIRYO	ITIRYO	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 5 vya madarasa shule ya msingi Kwigogo	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	hatua ya manunuzi
31	Elimu Msingi	ITIRYO	ITIRYO	Ujenzi wa choo matundu 9 shule ya msingi Kwigogo	Mapato ya Ndani	18,900,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
32	Elimu Msingi	ITIRYO	KANGARIANI	Kukarabati vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Kangariani	Mapato ya Ndani	21,100,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
33	Elimu Msingi	KEMAMBO	MRITO	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Keghati	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
34	Elimu Msingi	KEMAMBO	MRITO	Ujenzi wa nyumba pacha (2 in 1) ya watumishi shule ya msingi Keghati	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	70,000,000.00	26,500,000.00	43,500,000.00	Utekelezaji unaendelea
35	Elimu Msingi	NYARERO	KEMAKORERE	Kukarabati miundombinu ya shule ya msingi Kemakorere	Mapato ya Ndani	100,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
36	Elimu Msingi	GORONG'A	MASURURA	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa shule ya msingi Kewairumbe	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
37	Elimu Msingi	NYAMWAGA	KIMUSI	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kimusi	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
38	Elimu Msingi	MBOGI	KITAGUTITI	Kukarabati chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kitagutiti	Mapato ya Ndani	5,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
39	Elimu Msingi	MBOGI	KITAGUTITI	Kukarabati nyumba ya mtumishi shule ya msingi Kitagutiti	Mapato ya Ndani	12,500,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
40	Elimu Msingi	MBOGI	KITENGA	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule mpya ya msingi Kemwita	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
41	Elimu Msingi	MWEMA	KOROTAMBE	Kukarabati vyumba 4 vya madarasa shule ya msingi Korotambe	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
42	Elimu Msingi	MURIBA	MURIBA	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kumwika	Mapato ya Ndani	25,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
43	Elimu Msingi	MWEMA	NYAMOHONDA	Kukamilisha ujenzi wa nyumba 1 ya mtumishi shule ya msingi Kwigenge	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
44	Elimu Msingi	MWEMA	NYAMOHONDA	ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kwigenge	Mapato ya Ndani	25,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
45	Elimu Msingi	MWEMA	NYAMOHONDA	Ujenzi wa choo matundu 7 shule ya msingi Kwigenge	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	15,000,000.00	12,305,915.56	2,694,084.44	kujenga shimo, kuta na kupauwa matundu 7 ya vyoo
46	Elimu Msingi	NYAKONGA	MAGOTO	Kukamilisha ujenzi wa jengo la utawala shule ya msingi Magoto	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	15,000,000.00	-	15,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
47	Elimu Msingi	NYAKONGA	MAGOTO	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Magoto	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
48	Elimu Msingi	NYAKONGA	MAGOTO	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi shule ya msingi Magoto	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
49	Elimu Msingi	NYANSINCHA	NYANTIRA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Muringi	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJIJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
50	Elimu Msingi	MBOGI	NYABITOCHO	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyabitocho	Mapato ya Ndani	12,500,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
51	Elimu Msingi	MBOGI	NYABITOCHO	Ujenzi wa matundi 11 ya vyoo shule ya msingi Nyabitocho	Mapato ya Ndani	23,000,000.00	23,000,000.00	-	23,000,000.00	hatua ya manunuzi ya vifaa vya ujenzi
52	Elimu Msingi	MBOGI	NYABITOCHO	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi shule ya msingi Nyabitocho	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	30,000,000.00	-	30,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
53	Elimu Msingi	NYAKONGA	NYAKONGA	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya mtumishi shule ya msingi Nyakonga	Mapato ya Ndani	40,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
54	Elimu Msingi	NYAMWAGA	KEISANGORA	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyamerama	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
55	Elimu Msingi	NYANUNGU	NYAMOMBARA	Kukarabati vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Nyamombara	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
56	Elimu Msingi	NYANUNGU	NYANDAGE	Ujenzi wa nyumba 1 pacha (2 in 1) shule ya msingi Nyandage	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
57	Elimu Msingi	NYANSINCHA	NYANSINCHA	Kukamilisha ujenzi wa nyumba ya watumishi shule ya msingi Nyansincha	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
58	Elimu Msingi	NYARERO	NYARERO	Kukamilisha ujenzi wa nyumba 2 za watumishi shule ya msingi Nyarero	Mapato ya Ndani	60,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
59	Elimu Msingi	REGICHERI	REMAGWE	Ujenzi wa choo matundu 8 shule mpya ya msingi Regicheri	Mapato ya Ndani	21,000,000.00	21,000,000.00	-	21,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
60	Elimu Msingi	NYAROKOBA	MSEGE	Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Rewandwe	Mapato ya Ndani	10,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
61	Elimu Msingi	NYARERO	ROSANA	Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Rosana	Mapato ya Ndani	12,500,000.00	12,500,000.00	1,200,000.00	11,300,000.00	Jengo limekamili bado uwekaji wa miundombinu ya kuvunia maji na madawati
62	Elimu Msingi	NYARERO	SORONETA	Kukarabati vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Soroneta	Mapato ya Ndani	17,500,000.00	17,500,000.00	-	17,500,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
63	Elimu Msingi	KOMASWA	SURUBU	Kukarabati vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Surubu	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
64	Elimu Msingi	BINAGI	NYAMWIGURA	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Tumaini	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
65	Elimu Msingi	BUMERA	TURUGETI	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Bung'ori (Turugeti)	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
66	Elimu Sekondari	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ununuzi wa seti ya viti na meza 3611 kwa ajili ya shule za sekondari	Mapato ya Ndani	324,990,000.00	324,990,000.00	-	324,990,000.00	Utekelezaji unaendelea fremu za meza na viti 400 zimetengenezwa
67	Elimu Sekondari	SIRARI	SIRARI	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya sekondari Bukira	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	50,000,000.00	1,900,000.00	48,100,000.00	Hatua ya manunuzi ya vifaa vya ujenzi
68	Elimu Sekondari	NYAROKOBA	MSEGE	Ujenzi wa nyumba ya mtumishi shule mpya ya sekondari Msege (Bwirege)	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
69	Elimu Sekondari	GWITIRYO	KITAGASEMBE	Ukarabati wa miundombinu ya shule ya sekondari Inchugu	Mapato ya Ndani	100,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
70	Elimu Sekondari	KEMAMBO	KEWANJA	Ujenzi wa mabweni 2 ya wanafunzi shule ya sekondari Ingwe	Mapato ya Ndani	280,000,000.00	280,000,000.00	-	280,000,000.00	Hatua ya msingi
71	Elimu Sekondari	KIBASUKA	WEIGITA	Kukamilisha ujenzi wa maabara 3 za sayansi shule mpya ya sekondari Weigita	Mapato ya Ndani	90,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
72	Elimu Sekondari	GORONG'A	KITAWASI	Kukarabati vyumba 4 vya madarasa shule ya sekondari Kitawasi	Mapato ya Ndani	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
73	Elimu Sekondari	MANGA	MTANA	Kuingiza maji ya bomba shule ya sekondari Mtana	Mapato ya Ndani	12,500,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
74	Elimu Sekondari	MANGA	MTANA	Ununuzi wa seti 30 ya viti na meza za wanafunzi shule ya sekondari Mtana	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
75	Elimu Sekondari	SUSUSNI	KIKOMORI	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule mpya ya sekondari Kikomori (Mwema)	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
76	Elimu Sekondari	MATONGO	MJINI KATI	Ununuzi wa seti ya viti na meza 250 shule mpya ya sekondari Mjini Kati	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
77	Elimu Sekondari	MATONGO	MJINI KATI	Ujenzi wa nyumba pacha (2 in 1) shule mpya ya sekondari Mjini Kati	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
78	Elimu Sekondari	PEMBA	NYABISAGA	Ujenzi wa nyumba pacha (2 in 1) shule ya sekondari Nyaibara	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	70,000,000.00	27,641,621.00	42,358,379.00	Ujenzi wa msingi umekamilika ujenzi wa ukuta unaendelea
79	Elimu Sekondari	REGICHERI	NG'ERENG'ERE	Ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya sekondari Nyansisine	Mapato ya Ndani	25,000,000.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00	Ujenzi wa msingi umekamilika ujenzi wa ukuta unaendelea
80	Fedha	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ujenzi wa vibanda 15 katika maeneo ya kukusanyia mapato	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
81	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ununuzi wa mbegu za alizeti kilo 200 na kuzisambaza kwa wakulima kwa ajili ya kuzalisha mafuta	Mapato ya Ndani	12,900,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
82	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kuanzisha mashamba darasa ya kuzalisha mboga mboga katika shule za msingi na sekondari	Mapato ya Ndani	16,650,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
83	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kununua na kusambaza mbegu za mihogo zenye ukinzani na magonjwa	Mapato ya Ndani	5,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
84	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kununua na kusambaza miche 500 ya parachichi aina ya HASS na kuisambaza kwa wakulima	Mapato ya Ndani	8,940,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
85	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kuzalisha miche chotara 40,000 ya Kahawa na kuisambaza kwa wakulima	Mapato ya Ndani	60,910,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
86	Maliasili	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kuzalisha miche ya miti 1,500,000 na kuigawa kwa wananchi katika kitalu cha Nyamwaga	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	15,000,000.00	6,020,000.00	8,980,000.00	miche 28,000 imeoteshwa
87	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Utoaji wa chanjo dhidi ya kichaa cha mbwa katika kata 26	Mapato ya Ndani	15,127,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
88	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kutoa chanjo dhidi ya ugonjwa wa kimeta (Athrax) katika kata za Nyanungu, Kwi hancha, Nyarokoba, Iltiyo na Gorong'a	Mapato ya Ndani	15,310,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
89	Kilimo	NYAMWAGA	NYAMWAGA	Ukarabati wa kichinjio (slougher slab) katika kijiji cha Nyamwaga	Mapato ya Ndani	6,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
90	Kilimo	MANGA	MTANA	Ukarabati wa fensi na choo katika mnada wa mtana	Mapato ya Ndani	10,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
91	Kilimo	MANGA	MTANA	Ujenzi wa sehemu ya kuuzia samaki katika mnada wa mtana	Mapato ya Ndani	17,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
92	Kilimo	KIORE	NKEREGE	Kuanzisha shamba darasa la malisho ya mifugo kijiji cha Nkerege	Mapato ya Ndani	8,563,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
93	M/Jamii	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa vikundi vya wanawake (4%), vijana (4%) na watu wenye ulemavu (2)	Mapato ya Ndani	1,260,770,500.00	463,194,574.06	463,194,574.06	-	Mikopo metolewa kwa vikundi vya wanawake 4%, vijana 4% na watu wenye ulemavu 2%
94	Mipango	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za maendeleo	Mapato ya Ndani	480,212,000.00	151,482,870.32	108,000,000.00	43,482,870.32	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
95	Ujenzi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ufunguzi/ukarabati wa barabara ndani ya Halmashauri	Mapato ya Ndani	512,240,500.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
96	Ujenzi	MURIBA	BUNGURERE	Ukarabati wa barabara Km 1 kutoka Bungurere senta hadi Bungurere sekondari	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
97	Ujenzi	SIRARI	SIRARI	Ukarabati wa barabara Km 2 kutoka barabara kuu ya lami hadi shule ya sekondari Sirari	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
98	Ujenzi	SIRARI	KANISANI	Ujenzi wa daraja la kuvuka kwa miguu katika kitongoji cha Kwitanka kijiji cha kanisani	Mapato ya Ndani	10,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
99	Ujenzi	GWITIRYO	KITAGASEMBE	Ujenzi wa barabara Km 5 kutoka Nyagamuru - Kwitanka - Bumara hadi Rante	Mapato ya Ndani	70,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
100	Ujenzi	BUMERA	KWISARARA	Ujenzi wa Box calvate mto Nhiirta kijiji cha Kwisarara	Mapato ya Ndani	30,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
101	Ujenzi	KIORE	NYAGISYA	Kulima barabara Km 8 kutoka Itacho kupitia Kiole hadi Rowansore Mtana	Mapato ya Ndani	60,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
102	Ujenzi	NYANSINCHA	NYANTIRA	Kulima barabara Km 2 kutoka Kogetende hadi Bwengeri	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
103	Ujenzi	REGICHERI	REMAGWE	Kulima barabara Km 5 kutoka Remagwe hadi Korotambe	Mapato ya Ndani	44,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
104	Utawala	BUMERA	KWISARARA	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Kwisarara	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
105	Utawala	PEMBA	KYORUBA	Kukamilisha ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Kyoruba	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
106	Utawala	NYANUNGU	MANGUCHA	Ujenzi wa matundu 2 ya vyoo ofisi ya kata Mangucha	Mapato ya Ndani	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
107	Utawala	NYAKONGA	NYAKONGA	Ujenzi wa ofisi ya kata ya Nyakonga	Mapato ya Ndani	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
108	Utawala	BINAGI	NYAMWIGURA	Ujenzi wa kituo cha polisi kata ya Binagi katika kijiji cha Nyamwigura	Mapato ya Ndani	150,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
109	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ujenzi wa kichomea taka katika eneo la ofisi za Halmashauri Nyamwaga	Mapato ya Ndani	10,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
110	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ujenzi wa choo cha nje matundu 4 katika ofisi za Halmashauri Nyamwaga	Mapato ya Ndani	15,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
111	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ujenzi wa nyumba 2 pacha (2 in 1) za watumishi Halmashauri	Mapato ya Ndani	240,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
112	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ujenzi wa tanki ardhiini la kuhifadhi maji ya mvua katika eneo la Ofisi za Halmashauri	Mapato ya Ndani	40,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
113	Utwala	KWIHANCHA	GIBASO	Kukarabati kituo cha polisi kijiji cha Gibaso	Mapato ya Ndani	20,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
114	Utwala	MURIBA	KOBORI	Ukarabati wa ofisi ya kijiji cha Kobori	Mapato ya Ndani	5,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla Mapato ya Ndani		7,564,623,000.00	2,791,167,444.38	963,162,110.62	1,828,005,333.76	
115	Afya	GANYANGE	NYAKALIMA	Kuchangia ukamilishaji wa jengo la OPD zahanati ya Nyakalima	Mfuko wa Jimbo	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya kituo
116	Biashara	GANYANGE	BOREGA A	Ujenzi wa choo matundu 2 soko la Borega A	Mfuko wa Jimbo	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya kituo
117	Biashara	MWEMA	NYAMOHONDA	Uwekaji wa taa za sola katika soko la kijiji cha Nyamohonda	Mfuko wa Jimbo	2,202,000.00	2,202,000.00	-	2,202,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya kijiji

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJIJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
118	Biashara	SIRARI	SOKONI	Uwekaji wa taa za sola katika soko la kijiji cha Sokoni	Mfuko wa Jimbo	2,202,000.00	2,202,000.00	-	2,202,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
119	Elimu Msingi	NYAROKOBA	MSEGE	Kuchangia ujenzi wa chumba 1 cha Darasa shule ya msingi Kuruya (Bong'eng'e)	Mfuko wa Jimbo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
120	Elimu Msingi	ITIRYO	KANGARIANI	Kuchangua ukamilishaji wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Birandi (Kangariani)	Mfuko wa Jimbo	7,500,000.00	7,500,000.00	-	7,500,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
121	Elimu Msingi	GORONG'A	KITAWASI	Kuchangia ukamilishaji wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kitawasi	Mfuko wa Jimbo	2,052,000.00	2,052,000.00	-	2,052,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
122	Elimu Msingi	KIBASUKA	NYAKUNGURU	Kuchangia ujenzi wa matundu 16 ya vyoo shule ya msingi Nyamichale	Mfuko wa Jimbo	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
123	Elimu Msingi	NYARERO	NYARERO	Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Nyarero	Mfuko wa Jimbo	12,500,000.00	12,500,000.00	-	12,500,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
124	Elimu Msingi	SUSUNI	KIONGERA	Kukamilisha ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule mpya ya msingi Itumbe (Umoja)	Mfuko wa Jimbo	1,425,000.00	1,425,000.00	-	1,425,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
125	Elimu Sekondari	KIORE	KEWAMAMBA	Kukamilisha ujenzi ujenzi wa chumba 1 cha darasa shule ya sekondari Kewamamba	Mfuko wa Jimbo	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
126	Elimu Sekondari	KIBASUKA	WEIGITA	Kuchangia ukamilishaji wa chumba 1 cha darasa shule ya sekondari Weigita	Mfuko wa Jimbo	5,000,000.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
127	Elimu Sekondari	MBOGI	KITAGUTITI	Kuchangia ukamilishaji wa chumba 1 cha darasa shule ya sekondari Kitagutiti	Mfuko wa Jimbo	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
128	Elimu Sekondari	SUSUNI	KIKOMORI	Kuchangia ukamilishaji wa chumba 1 cha darasa shule ya msingi Kikomori (Mwema)	Mfuko wa Jimbo	5,700,000.00	5,700,000.00	-	5,700,000.00	Fedha zimepokelewa, zimehamishwa kwenye akaunti ya shule
				Jumla Mfuko wa Jimbo		75,581,000.00	75,581,000.00	-	75,581,000.00	
129	Afya	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ununuzi wa vifaa tiba katika vituo vya kutolea huduma za Afya	Serikali Kuu	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	Utekelezaji haujaanza
130	Elimu	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Uendeshaji wa mithani ya kitaifa ya darasa la nne, saba na kidato cha pili, nne na sita mwaka 2025	Serikali Kuu	1,767,767,000.00	1,679,836,000.00	1,679,836,000.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
131	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Uendeshaji shule za msingi 130 kupitia fedha za Capitation	Serikali Kuu	664,836,000.00	347,130,399.00	347,130,399.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
132	Elimu Msingi	NYARERO	KEMAKORERE	Kukamilisha ujenzi wa chumba cha darasa shule ya msingi Kihero	Serikali Kuu	12,500,000.00	12,500,000.00	11,985,876.76	514,123.24	hatua ya kupauliwa, sakafu na kupachika madirisha ya aliminium
133	Elimu Msingi	KIORE	NKEREGE	Kukamilisha ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Masota	Serikali Kuu	37,500,000.00	37,500,000.00	-	37,500,000.00	Upauaji unaendelea
134	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Posho ya madaraka kwa walimu wakuu shule za msingi 130 na waratibu elimu 26	Serikali Kuu	390,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
135	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Chakula cha wanafunzi wenye mahitaji maalumu katika shule za msingi Nyamwaga na Kwihore	Serikali Kuu	18,711,000.00	8,693,140.00	8,693,140.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJIJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
136	Elimu Sekondari	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Uendeshaji shule za sekondari 50 kupitia fedha za Capitation	Serikali Kuu	389,313,000.00	177,237,183.00	177,237,183.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
137	Elimu Sekondari	REGICHERI	NG'ERENG'ERE	Kukamilisha ujenzi wa maabara 2 za sayansi shule za sekondari Nyanisisine	Serikali Kuu	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
138	Elimu Sekondari	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Posho ya madaraka kwa wakuu wa shule za sekondari 49	Serikali Kuu	147,600,000.00	73,500,000.00	73,500,000.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
139	Elimu Sekondari	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Chakula cha wanafunzi wa A-Level shule za sekondari	Serikali Kuu	1,743,120,000.00	816,750,126.00	816,750,126.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
140	Elimu Sekondari	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Uendeshaji wa shule za sekondari kupitia fidia ya ada	Serikali Kuu	784,300,000.00	372,111,978.00	372,111,978.00	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
141	Kilimo	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ununuzi wa gari (Land curser hard top 5 doors) kwa shughuli za ufuatiliaji sekta ya Kilimo	Serikali Kuu	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	-	Malipo yamefanyika GPSA, bado gari halijapokelewa
142	Mipango	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa fedha za Serikali Kuu	Serikali Kuu	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	Utekelezaji haujaanza
143	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kukamilisha ujenzi wa nyumba 3 za wakuu wa Idara Nyamwaga	Serikali Kuu	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
144	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ununuzi wa samani katika jengo la Halmashauri Nyamwaga	Serikali Kuu	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,000,000.00	kazi imetangazwa kwenye mfumo wa NEST
145	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Ukarabati wa jengo la ofisi za Halmashauri Nyamwaga	Serikali Kuu	26,326,000.00	26,326,000.00	26,326,000.00	-	Utekelezaji umekamilika
146	Utwala	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kusawazisha eneo la ofisi za Halmashauri na Kujenga paki za magari	Serikali Kuu	225,674,000.00	225,674,000.00	-	225,674,000.00	Taratibu za usanifu zinaendelea
				Jumla Serikali Kuu		7,017,647,000.00	4,782,258,826.00	3,928,570,702.76	853,688,123.24	
147	Elimu Sekondari	MWEMA	NYAMOHONDA	Ujenzi wa shule mpya ya sekondari kata ya Mwema kijiji cha Nyamohonda	SEQUIP	605,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
148	Elimu Sekondari	NYANUNGU	KEGONGA	Ujenzi wa nyumba pacha (2 in 1) shule ya sekondari Kegonga	SEQUIP	100,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla SEQUIP		705,000,000.00	-	-	-	
149	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Mafunzo kazini kwa walimu wa shule za msingi	BHC-UK	150,000,000.00	82,993,740.56	-	82,993,740.56	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla BHC - UK		150,000,000.00	82,993,740.56	-	82,993,740.56	
150	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa miradi ya Boost	Boost	29,235,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
151	Elimu Msingi	MANGA	MTANA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Abainano	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
152	Elimu Msingi	MANGA	BISARWI	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Bisarwi	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
153	Elimu Msingi	MANGA	KEMBW	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kembwi	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
154	Elimu Msingi	GORONG'A	MASURURA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kewairumbe	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
155	Elimu Msingi	MBOGI	KITENGA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kitenga	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
156	Elimu Msingi	MWEMA	NYAMOHONDA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kwigenge	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
157	Elimu Msingi	GANYANGE	BOREGA A	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kwinogo	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
158	Elimu Msingi	GORONG'A	MASURURA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Masurura	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
159	Elimu Msingi	GORONG'A	MASURURA	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Masurura	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
160	Elimu Msingi	SUSUNI	MATAMANKWE	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Matamankwe	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJIJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
161	Elimu Msingi	SUSUNI	MATAMANKWE	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Matamankwe	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
162	Elimu Msingi	KEMAMBO	MRITO	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Mrito	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
163	Elimu Msingi	KEMAMBO	MRITO	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Mrito	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
164	Elimu Msingi	KIBASUKA	NYAKUNGURU 'B'	Ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa shule ya msingi Nyakunguru B	Boost	75,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
165	Elimu Msingi	KIBASUKA	NYAKUNGURU 'B'	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Nyakunguru B	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
166	Elimu Msingi	BINAGI	MAGOMA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyamisochi	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
167	Elimu Msingi	BINAGI	MAGOMA	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Nyamisochi	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
168	Elimu Msingi	NYANUNGU	NYAMOMBARA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyamombara	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
169	Elimu Msingi	NYARERO	KEMAKORERE	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Nyeigera	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
170	Elimu Msingi	NYARERO	KEMAKORERE	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Nyeigera	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
171	Elimu Msingi	REGICHERI	REMAGWE	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Rengumanche	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
172	Elimu Msingi	REGICHERI	REMAGWE	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Rengumanche	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
173	Elimu Msingi	SUSUNI	KIONGERA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Umoja	Boost	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
174	Elimu Msingi	SUSUNI	KIONGERA	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Umoja	Boost	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla Boost		955,035,000.00	-	-	-	
175	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa miradi ya EP4R	EP4R	4,587,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
176	Elimu Msingi	ITIRYO	ITIRYO	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Itiryo	EP4R	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
177	Elimu Msingi	ITIRYO	ITIRYO	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Itiryo	EP4R	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
178	Elimu Msingi	NYANUNGU	KEGONGA	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa shule ya msingi Kegonga	EP4R	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
179	Elimu Msingi	NYANUNGU	KEGONGA	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Kegonga	EP4R	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
180	Elimu Msingi	GORONG'A	MASURURA	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Kewairumbe	EP4R	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
181	Elimu Msingi	MWEMA	NYAMOHONDA	Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Kwigenge	EP4R	12,600,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla EP4R		154,987,000.00	-	-	-	
182	Afya	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Uendeshaji wa zoezi la utoaji wa chanjo katika vituo vya kutolea huduma za afya	GAVI	116,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla GAVI		116,000,000.00	-	-	-	-
183	Afya	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Uendeshaji wa shuguuli mbalimbali katika vituo vya kutolea huduma za afya	HSBF	731,310,000.00	385,998,430.00	-	385,998,430.00	Utekelezaji unaendelea
				Jumla HSBF		731,310,000.00	385,998,430.00	-	385,998,430.00	-
184	M/JAMII	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kuwezesha uhaulishaji wa fedha za TASAF kwa walengwa	TASAF	495,478,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla TASAF		495,478,000.00	-	-	-	-

NA	IDARA	KATA/ HALMASHAURI	KIJIJI/ HALMASHAURI	SHUGHULI/MRADI	CHANZO CHA FEDHA	Budget	FEDHA POKELEWA	FEDHA TUMIKA	FEDHA BAKI	UTEKELEZAJI
185	Afya	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Kudhibiti ugonjwa wa malaria na kutoa elimu ya kujikinga na ugonjwa wa maleria	Global Fund	128,452,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla Global Fund		128,452,000.00	-	-	-	-
186	Afya	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli za usafi na kununua vifaa vya kupima maji	SRWSS	70,689,300.00	24,344,800.00	-	24,344,800.00	Utekelezaji haujaanza
187	Afya	MANGA	BISARWI	Ujenzi wa matundu ya vyoo na miundombinu ya kuvuna maji ya mvua zahanati ya Bisarwi	SRWSS	50,500,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
188	Afya	MWEMA	NYAMOHONDA	Ujenzi wa matundu ya vyoo na miundombinu ya kuvuna maji ya mvua zahanati ya Nyamohonda	SRWSS	50,500,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
189	Afya	NYARERO	SORONETA	Ujenzi wa matundu ya vyoo na miundombinu ya kuvuna maji ya mvua zahanati ya Soroneta	SRWSS	50,500,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
190	Afya	MBOGI	NYABITOCHO	Ujenzi wa matundu ya vyoo na miundombinu ya kuvuna maji ya mvua zahanati ya Nyabitocho	SRWSS	50,079,700.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
191	Elimu Msingi	SIRARI	SIRARI	Ujenzi wa matundu ya choo 29 na sehemu za kunawia mikono shule ya msingi Nyairoma	SRWSS	53,493,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
192	Elimu Msingi	BINAGI	NYAMWIGURA	Ujenzi wa matundu ya choo 29 na sehemu za kunawia mikono shule ya msingi Tumaini	SRWSS	52,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
193	Elimu Msingi	BINAGI	NYASARICHO	Ujenzi wa matundu ya choo 29 na sehemu za kunawia mikono shule ya msingi Nyasaricho	SRWSS	50,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
194	Elimu Msingi	KOMASWA	SURUBU	Ujenzi wa matundu ya choo 26 na sehemu za kunawia mikono shule ya msingi Surubu	SRWSS	45,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
195	Elimu Msingi	MWEMA	KOROTAMBE	Ujenzi wa matundu ya choo 26 na sehemu za kunawia mikono shule ya msingi Muungano	SRWSS	42,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
196	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya SRWSS elimu msingi	SRWSS	10,000,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla SRWSS		524,762,000.00	24,344,800.00	-	24,344,800.00	-
197	Elimu Msingi	HALMASHAURI	HALMASHAURI	Malipo ya posho kwa walimu wa kujitolea katika shule za msingi	GPE - TSP	42,926,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
198	Elimu Msingi	KWIHANCHA	GIBASO	Ujenzi wa kituo cha RTC na kuweka samani kwa ajili ya walimu wa msingi shule ya msingi Gibaso	GPE - TSP	55,286,000.00	-	-	-	Fedha za utekelezaji hazijapokelewa
				Jumla GPE - TSP		98,212,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-
				Jumla Wahisani		4,059,236,000.00	499,336,970.56	-	499,336,970.56	
				JUMLA KUU		18,641,506,000.00	8,072,763,240.94	4,891,732,813.38	3,181,030,427.56	